							1	△ 1	和6年	r#										田本	古 /	(10月月	年)		田本	高(11)	日時)			1	着工			令和7年4.	870					
エ	事	エ	程	表	(月	間)	工事名	2			* 1.1	der .	/ I. 4554		1 to 140	نان ماد معد	TC- / L.	ale mire		計画	同		夏) 0)%		画		00.0)	%	工 期	-		-								
						1		"	中ノロ川広域河川一級 (大規模特定) 塩俵橋右岸取付道路工事 計画 (82. 0) n 計画 (100. 0) n 変 実施 68. 0% 実施 令和 7 年													竣工	下 令和7年11月27日																	
工具	: IX	分	数	류	月		1 0			11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											11月																			備考
		. ,,	200	_	構成率	27	28 29 ル 水 水	9 30	31	1 :	2	3 日	4 5 火 水	6 木	7 金	8 9 + F	10	11	12	13 1-	1 1	5 16	17	18 1/v	19 2 7k 7	20 21	22 2	23 24	火 25 2	16 2 k :	27 28	29 3 + F	0							, m
計画・3	備工						X //	\ \ /\\	. 122			/1	X X	214	32		/1	^	. 7.	714 3			/1		,,,,	14 32		<u> </u>	X /	, ,	14 32		•							
	準	備工	1.0	式	7. 0	%																																		
築堤・間	岸工																																							
河川土																																								
1771111		掘削工	290.0	m3	0. 5	%																																		
		盛土工	1825. 0	m3	3. 5	%																																		
		整形工	2600.0	m2	11.0	%																																		
道路改」	ĮΙ																																							
道路土		掘削工	4100.0	m3	3. 5	×																																		
			1700.0																																					
		盛土工	880. 0		2.0	%																																		
法面工	法面	整形工	2350.0	m2	5. 5	%																																		
擁壁工		植生工	1410.0	m2	6. 5	%																																		
排水構造		擁壁工	18.0	m	2.0	%								-	_						_																			
19下/八1件人			194. 0	m	4. 0	%																				_														
自	由勾配	側溝工	94. 0	m	4. 5	%																																		
	集	水桝工	2. 0	基	0. 5	%																																		
階段工		階段工	1. 0		2. 5																																			
構造物推	去工	取壊工	1. 0		0.5																																			
仮設工																																								
		道路工	1.0		2.0																																			
作業 交通管理	<u> </u> 工	整備工	370.0	m3	2.0	%																																		
舗装工	交	通誘導	1. 0	式	4. 5	%																																		
舗装工																																								
縁石工	下層	路盤工	1907. 0	m2	3. 0	%																																		
		縁石工	51.0	m	1. 5	%																			_															
防護柵口		護柵工	228. 0	m	6. 0	%																																		
	防	止柵工	49.0	m	2. 0	%																													\perp \mid					
		基礎工	134. 0	m	12.0	%																																		
道路付属	包設工				1. 0																									T										
	프리카	p\$10/⊥	23. U	4	1.0	pr.																																		
雑工						+															f																			
跡片	寸・書	類整理	1. 0	式	4. 0	%		+																	+					+					+					
																																11月立会確認依頼予定 段階確認:(
																																				材料確認	忍(各種)			