工　事　工　程　表（月間）

工事名	令和６年度 中ノ口川広域河川一級（大規模特定）塩俵橋右岸取付道路工事

出来高（12月度）		出来高（1月度）	
計画		計画	
実施		実施	

工期		
着工	令和7年4月7日	
竣工	令和8年3月7日	

工事区分	数量	月 構成率	令和７年										令和８年																																		備考
			１２月										１月																																		
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
計画・準備工																																															
準　備　工	1.0　式	7.0%																																													
築堤・護岸工																																															
河川土工																																															
掘削工	290.0　m3	0.5%																																													
盛土工	1825.0　m3	3.5%																																													
法面整形工	2600.0　m2	11.0%																																													
道路改良工																																															
道路土工																																															
掘削工	4100.0　m3	3.5%																																													
路体盛土工	1700.0　m3	8.5%																																													
路床盛土工	880.0　m3	2.0%																																													
法面整形工	2350.0　m2	5.5%																																													
法面工																																															
植生工	1410.0　m2	6.5%																																													
擁壁工																																															
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	18.0　m	2.0%																																													
排水構造物工																																															
PU型側溝工	194.0　m	4.0%																																													
自由勾配側溝工	94.0　m	4.5%																																													
集水桝工	2.0　基	0.5%																																													
階段工																																															
階段工	1.0　式	2.5%																																													
構造物撤去工																																															
構造物取壊工	1.0　式	0.5%																																													
仮設工																																															
工事用道路工	1.0　式	2.0%																																													
作業ヤード整備工	370.0　m3	2.0%																																													
交通管理工																																															
交通誘導	1.0　式	4.5%																																													
舗装工																																															
舗装工																																															
下層路盤工	1907.0　m2	3.0%																																													
縁石工																																															
縁石工	51.0　m	1.5%																																													
防護柵工																																															
路側防護柵工	228.0　m	6.0%																																													
防止柵工	49.0　m	2.0%																																													
防護柵基礎工	134.0　m	12.0%																																													
道路付属施設工																																															
道路付属物工	23.0　本	1.0%																																													
雑　工																																															
跡片付・書類整理	1.0　式	4.0%																																													

1月立会確認依頼予定　　段階確認:(路床盛土工) ,路盤工(下層路盤工)
材料確認(各種)

株式会社　本多建設